

Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
 másrészről

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető
 székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.
 adószáma : 12626704-2-43
 cégjegyzékszám : 01-09-695624
 telefon: +36-20/341-0974
 fax: +36-1/293-9709
 e-mail: huferbaukft@gmail.com
 számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank
 bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **15/2018** sorszámú **Budapest VI. kerület Városligeti fasor 4-6. Derkovits Gyula Általános Iskola 2018. évi karbantartási munkák** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2018. 06. 11-én jött létre.
2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó az Intézményben történő táboroztatás miatt az udvari sportpálya felújítását csak 2018. 08. 01-jén tudta elkezdni, ezért a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a befejezési határidő módosítást igényel.

31.11.18



Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.


2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Munkaterület átadása: 2018. 06. 25.
Befejezési Határidő: 2018. 08. 31.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2018.08.16. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2018.08.16.


.....
Megrendelő

Budapest, 2018.08.16.

HUFER-BAU
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.
Adószám: 12626704-2-43
.....
Vállalkozó

21.06