

Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
másrészről

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető
székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.
adószáma : 12626704-2-43
cégjegyzékszám : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **33/2018** sorszámon a **Budapest VI. ker. Szondi u. 65. Óvoda meglévő-megmaradó épületrésze részleges bontása** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2018. 10. 19-én jött létre.
2. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi munkavégzés kapcsolódik a Szondi utca 65. sz. alatti ingatlanon meglévő óvoda épületének emelet-ráépítéssel történő bővítése, átalakítása, akadálymentesítése, liftek telepítése elnevezésű nagy projekthez, melynek az építési engedélyeztetési eljárása hosszabb időt vett igénybe, ezért a

szl b ad it y.

szerződés teljesítésével kapcsolatosan a kezdési és befejezési határidők módosítást igényelnek.

Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.


2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Munkaterület átadása: 2018. 12. 05.
Munka befejezési határideje: 2019. 02. 15.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2018.12.03. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2018.12.03.


.....
Megrendelő
1054 Budapest, Rózsa u. 81-83.

Budapest, 2018.12.03.

HUF 200 000
Építőipari Szakkereskedelmi KFT.
1193 Budapest, Rózsa u. 22.
Adószám: 11930604-2-43
.....
Vállalkozó

